Pražský okruh, stavba 511 D1 - Běchovice

Optimistický harmonogram přípravy a realizace

Název stavby	délka	investice mld CZK	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	km	(bez DPH, + 10%)	9 10 11 12	12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pražský okruh 511	12,6	8,2							

Zpracování dokumentace EIA (gesce ŘSD ČR, vysoutěženo, zahájeny práce, biologické průzkumy provedeny v 2015, dokumentaci EIA možno dokončit relativně rychle) Vysvětlivky: Předložení dokumentace EIA na MŽP a bezodkladné zahájení procesu EIA (předkladatel ŘSD ČR, gesce MŽP) Lhůta pro vyjádření veřejnosti k dokumentaci EIA Zpracování posudku k dokumentaci EIA (gesce MŽP, nutné včasné smluvní zajištění posudkáře) Připomínkování posudku k dokumentaci EIA a veřejné projednání v rámci EIA (gesce MŽP) Vydání závazného stanoviska EIA (gesce MŽP) Doplnění dokumentace pro územní rozhodnutí dle zavazného stanoviska EIA (gesce ŘSD ČR, v případě potřeby, dle stanovených podmínek z procesu EIA) Pokračování územního řízení (zveřejnění nových podkladů pro vydání rozhodnutí) získání prvoinstančního (nepravomocného) územního rozhodnutí (gesce MHMP) Rešení odvolání proti vydanému ÚR. přezkum vydaných závazných stanovisek, předpoklad potyrzení prvoinstančního rozhodnutí a nabytí právní moci ÚR (gesce MMR a orgány přezkoumávající závazná stanoviska) Soudní přezkum vydaného ÚR, předpoklad potvrzení vydaného ÚR, pokud ne, nutné nové územní řízení (gesce Městský soud v Praze, následně případná kasační stížnost na NSS) Zajištění podrobných průzkumů pro zpracování DSP, zahájení v návaznosti na vývoj procesu EIA, do té doby předjednání přístupů na pozemky pro provedení průzkumů (gesce ŘSD ČR) Dokumentace pro stavební povolení (gesce ŘSD ČR, zhotovitel již vybrán) Investorsko-inženýrská činnost pro získání stavebního povolení (stanoviska dotčených orgánů k DSP) Jednotlivá stavební řízení (gesce dle příslušnosti stavebních úřadů, hlavní trasa speciální SÚ MD, ostatní objekty převážně SÚ pražských městských částí, část SÚ Říčany) Řešení odvolání proti vydaným stavebním povolením s předpokladem jejich potvrzení (gesce - nadřízené orgány stavebních úřadů, které vydávaly prvoinstanční SP)
Soudní přezkum vydaných stavebních povolení (gesce převážně Městký soud v Praze, pořádková lhůta 90 dní, soud může přiznat odkladný účinek) Zavkladování geometrických plánů do KN v návaznosti na zpracovaný záborový elaborát, majetkoprávní vypořádání (dobrovolné výkupy) Vvvlastnění Projektová dokumentace pro provádění stavby Výběrové řízení na zhotovitele stavby Dopracování realizační dokumentace, zahájení realizace